

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 248'000.00					
Objekt	Wasserleitung Ringschluss Seematt					
Beschluss	4. Juni 2021					
1 Bruttoanlagekosten						
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7101.5030.06			Fr.	231'295.17	
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	0.00	
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	231'295.17	
2 Kreditvergleich						
Verpflichtungskredit				Fr.	248'000.00	
Kreditunterschreitung				Fr.	-16'704.83	
3 Einnahmen						
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				Fr.	0.00	
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00	
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
4 Nettoinvestition						
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	231'295.17	
Total Einnahmen				Fr.	0.00	
Nettoinvestition				Fr.	231'295.17	
5 Aktivierung (falls relevant)						
Übertrag von Konto	1.14071.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag	
- Hochbauten		1.20221	1.14031.01	1.7101.3300.31	Fr. 231'295.17	
- Mobilien						
- Tiefbauten						
Total der Nettoinvestition:				Fr.	231'295.17	
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr.	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.						
6 Erläuterungen						
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.						
Die Bauabrechnung schliesst mit Fr. 231'295.17 und damit ca. 6.7 % oder Fr. 16'704.83 unter dem Kostenvoranschlag ab.						
Vom Ingenieurbüro K. Lienhard AG liegt ein Schlussbericht mit Abrechnung der Kreditabrechnung bei.						
Während die Kosten bei den Baumeisterarbeiten unter dem Kostenvoranschlag blieben, gab es bei den Rohrverlegungsarbeiten Mehrkosten von CHF 11'266.85.						
Die Reserveposition Verschiedenes und Unvorhergesehenes wurde praktisch nicht benötigt.						

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Stein, 11. Juli 2023

GEMEINDE STEIN
ABTEILUNG FINANZEN

Leiter Finanzen

Stein,

GEMEINDERAT STEIN
Der Gemeindeammann

Der Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Stein hat die vorliegende Kreditabrechnung **Wasserleitung Ringschluss Seematt** geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Stein,

FINANZKOMMISSION STEIN
Der Präsident

Der Aktuar

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Stein hat am 9. Dezember 2022 die vorliegende Kreditabrechnung **Wasserleitung Ringschluss Seematt** genehmigt.

Stein,

GEMEINDERAT STEIN
Der Gemeindeammann

Der Gemeindeschreiber