

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 215'000.00				
Objekt	Umsetzung der Massnahmen aus dem Verbands-Entwässerungsplan VGEP				
Beschluss	7. Juni 2019				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.7201.5030.03				Fr. 146'795.85
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 11'303.30
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 158'099.15
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit					Fr. 215'000.00
Kreditunterschreitung					Fr. -56'900.85
<b>3 Einnahmen</b>					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 146'795.85
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 146'795.85
<b>5 Aktivierung (falls relevant)</b>					
Übertrag von Konto	1.14072.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten	1.202305		1.14032.01	1.7201.3300.31	Fr. 146'795.85
Total der Nettoinvestition:					Fr. 146'795.85
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
<b>Die Bauabrechnung schliesst mit Fr. 158'099.15 und damit ca. 26.4 % oder Fr. 56'900.85 unter dem Kostenvoranschlag ab.</b>					
<b>Das Ingenieurbüro Koch + Partner hat die Bauabrechnung erstellt und die Kosten gemäss Kostenvoranschlag auf die einzelnen Gemeinden verteilt.</b>					
<b>Gemäss Bericht des Ingenieurbüro haben folgende Punkte zu Minderkosten im gesamten Projekt geführt:</b>					
- Optimierung in der Ausführungsprojektierung					
- Vereinfachung bei der Realisierung					
-Submissionserfolg					
-Unvorhergesehenes nicht vollständig beansprucht					
-Gute Mitwirkung der Werkbetriebe der einzelnen Gemeinden					
<b>Zu Mehrkosten hat einzig der Steuerungsbau geführt.</b>					
<b>Neben der Gesamtrechnung sind 3 Rechnungen der Firma Koch + Partner im Kredit verbucht. Diese hätten in die Gesamtrechnung gehört, wären aber auch dann zu 100 % von der Gemeinde Stein zu bezahlen gewesen.</b>					

## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Stein, 14. September 2023

Stein,

**GEMEINDE STEIN**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

**GEMEINDERAT STEIN**  
Der Gemeindeammann

Leiter Finanzen

Der Gemeindegeschreiber

### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Stein hat die vorliegende Kreditabrechnung **Umsetzung der Massnahmen aus dem Verbands-Entwässerungsplan VGEP** geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Stein,

**FINANZKOMMISSION STEIN**  
Der Präsident

Der Aktuar

### c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Stein hat am 9. Dezember 2022 die vorliegende Kreditabrechnung **Umsetzung der Massnahmen aus dem Verbands-Entwässerungsplan VGEP** genehmigt.

Stein,

**GEMEINDERAT STEIN**  
Der Gemeindeammann

Der Gemeindegeschreiber